

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	15 dias		30 dias		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS													
						% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS	% mês	Quant.	RS						
1 SERVIÇOS INICIAIS																																									
1.1	PLACA DE OBRA (CEP: 1.25X2,00M)	unid	1,00	666,90	0,26%	100,00%	1,00	666,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	3.854,90	2.004,54	0,77%	60,00%	2.312,94	RS 1.202,72	40,00%	1.541,96	801,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	2,00	7.468,03	2,87%	50,00%	1,00	RS 3.734,02	50,00%	1,00	3.734,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,00	7.321,50	2,82%	50,00%	0,50	RS 3.660,75	50,00%	0,50	3.660,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			TOTAL	RS 17.460,67	6,72%		15 dias	RS 9.263,99		30 dias	RS 8.196,59		3º MÊS	RS -		4º MÊS	RS -		5º MÊS	RS -		6º MÊS	RS -		7º MÊS	RS -		8º MÊS	RS -		9º MÊS	RS -		10º MÊS	RS -		11º MÊS	RS -		12º MÊS	RS -
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																																									
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	3.854,90	7.362,85	2,82%	80,00%	3.083,92	RS 5.890,28	20,00%	770,98	1.472,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RRL-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	3.854,90	6.167,84	2,37%	80,00%	3.083,92	RS 4.934,27	20,00%	770,98	1.233,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E=3,5CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE)	ton	323,81	80.466,79	30,96%	80,00%	259,05	RS 64.373,42	20,00%	64,76	16.093,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 50 KM	ton	323,81	12.567,35	4,83%	80,00%	259,05	RS 10.046,88	20,00%	64,76	2.611,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RRL-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	3.854,90	6.167,84	2,37%	40,00%	1.541,96	RS 2.467,14	60,00%	2.312,94	3.700,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE)	ton	376,07	91.962,39	35,37%	40,00%	148,03	RS 36.794,96	60,00%	222,04	55.177,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 50 KM	ton	376,07	14.351,31	5,52%	40,00%	148,03	RS 5.760,52	60,00%	222,04	8.610,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8	FINISAO DE CONCRETO ASFÁLTICO	ton	693,98	10.624,52	4,16%	40,00%	277,58	RS 4.320,81	60,00%	416,33	6.484,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			TOTAL	RS 229.800,68	86,41%		15 dias	RS 134.566,28		30 dias	RS 95.234,60		3º MÊS	RS -		4º MÊS	RS -		5º MÊS	RS -		6º MÊS	RS -		7º MÊS	RS -		8º MÊS	RS -		9º MÊS	RS -		10º MÊS	RS -		11º MÊS	RS -		12º MÊS	RS -
3 SINALIZAÇÃO																																									
3.1	IMPEDIDA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	200,97	383,06	0,15%	-	RS -	100,00%	200,97	383,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	17,19	386,89	0,15%	-	RS -	100,00%	17,19	386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m²	42,89	965,88	0,37%	-	RS -	100,00%	42,89	965,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	140,80	5.157,50	1,98%	-	RS -	100,00%	140,80	5.157,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5	PLACA TIPO A2-B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50CM	unid	4,00	1.053,76	0,41%	-	RS -	100,00%	4,00	1.053,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.6	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	unid	4,00	965,32	0,37%	-	RS -	100,00%	4,00	965,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SINALIZAÇÃO			TOTAL	RS 8.913,01	3,43%		15 dias	RS -		30 dias	RS 8.913,01		3º MÊS	RS -		4º MÊS	RS -		5º MÊS	RS -		6º MÊS	RS -		7º MÊS	RS -		8º MÊS	RS -		9º MÊS	RS -		10º MÊS	RS -		11º MÊS	RS -		12º MÊS	RS -
4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES																																									
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADERANTES	unid	8,00	3.263,68	1,26%	-	RS -	100,00%	8,00	3.263,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2	PINTURA DE MEIO FIO	m²	132,55	503,69	0,19%	-	RS -	100,00%	132,55	503,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			TOTAL	RS 3.767,37	1,46%		15 dias	RS -		30 dias	RS 3.767,37		3º MÊS	RS -		4º MÊS	RS -		5º MÊS	RS -		6º MÊS	RS -		7º MÊS	RS -		8º MÊS	RS -		9º MÊS	RS -		10º MÊS	RS -		11º MÊS	RS -		12º MÊS	RS -
TOTAIS			RS 260.001,63	100,0%		95,3%	143.830,27		44,7%	116.171,07		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	
TOTAL ACUMULADO (R\$)						95,3%	143.830,27		100,0%	260.001,64		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	