

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE COLORADO/RS  
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Colorado

Item	Descrição	Valor Total	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 329.493,30	%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$	R\$ 164.746,65	R\$ 32.949,33	R\$ 32.949,33	R\$ 32.949,33	R\$ 32.949,33	R\$ 32.949,33
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 16.037,26	%	50,00%					50,00%
			R\$	R\$ 8.018,63					R\$ 8.018,63
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	R\$ 5.215.007,13	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			R\$	R\$ 1.043.001,43	R\$ 1.043.001,43	R\$ 1.043.001,43	R\$ 1.043.001,43	R\$ 1.043.001,41	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 130.228,71	%						100,00%
			R\$						R\$ 130.228,71
TOTAL		R\$ 5.690.766,40	ACUMULADO MÊS	21,36%	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%	3,00%
			R\$	R\$ 1.215.766,71	R\$ 1.075.950,76	R\$ 1.075.950,76	R\$ 1.075.950,76	R\$ 1.075.950,74	R\$ 1.075.950,74
			ACUMULADO TOTAL	21,36%	40,27%	59,18%	78,09%	97,00%	100,00%
			R\$	R\$ 1.215.766,71	R\$ 2.291.717,47	R\$ 3.367.668,23	R\$ 4.443.618,99	R\$ 5.519.569,73	R\$ 5.690.766,40

Arlindo Wulff Neto  
Engenheiro Civil-CREA/RS 215407

Celso Gobbi  
Prefeito Municipal