



Usuário: ANA PAULA DE ALMEIDA SOUZA

CPF: 024.839.880-67

Sair do Sistema

22/08/2025 14:29 - v.3.10.11-b22457075

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA

Instrumento 974007

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.527/0001-70 - MUNICIPIO DE COLORADO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	—	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
3	ALVENARIAS E CONTRAPISO 1	—	3	ALVENARIAS E CONTRAPISO	1
4	ALVENARIAS E CONTRAPISO 2	—	3	ALVENARIAS E CONTRAPISO	2
5	ESQUADRIAS	—	4	ESQUADRIAS	2
6	COBERTURA - TELHADO 1	—	5	COBERTURA - TELHADO	3
7	COBERTURA - TELHADO 2	—	5	COBERTURA - TELHADO	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
8	REVESTIMENTOS 1	—	6	REVESTIMENTOS	4
9	REVESTIMENTOS 2	—	6	REVESTIMENTOS	5
10	PINTURAS 1	—	7	PINTURAS	6
11	PINTURAS 2	—	7	PINTURAS	8
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1	—	8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	6
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 2	—	8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	8
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1	—	9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2	—	9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7
16	REMOÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES	—	10	REMOÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	11,22%	R\$ 45.465,57	11,22%	R\$ 45.465,57
2	5,22%	R\$ 21.148,72	16,43%	R\$ 66.614,29
3	34,51%	R\$ 139.880,47	50,94%	R\$ 206.494,76
4	28,87%	R\$ 117.023,07	79,81%	R\$ 323.517,83
5	7,74%	R\$ 31.358,00	87,54%	R\$ 354.875,83
6	4,71%	R\$ 19.101,91	92,26%	R\$ 373.977,74
7	4,96%	R\$ 20.125,85	97,22%	R\$ 394.103,59
8	2,78%	R\$ 11.267,99	100,00%	R\$ 405.371,58