

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M)	m²	2,88	824,86	0,08%	100,00%	2,88	R\$ 824,86		-	R\$ -		-	R\$ -
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	16.440,30	7.891,32	0,73%	33,33%	5.480,10	R\$ 2.630,44	33,33%	5.480,10	R\$ 2.630,44	33,33%	5.480,10	R\$ 2.630,44
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	2,00	9.494,00	0,87%	33,33%	0,67	R\$ 3.164,67	33,33%	0,67	R\$ 3.164,67	33,33%	0,67	R\$ 3.164,67
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	3,00	44.649,23	4,11%	33,33%	1,00	R\$ 14.883,08	33,33%	1,00	R\$ 14.883,08	33,33%	1,00	R\$ 14.883,08
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			TOTAL	R\$ 62.859,41	5,79%		1º MÊS	R\$ 21.503,04		2º MÊS	R\$ 20.678,18		3º MÊS	R\$ 20.678,18
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO													
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	16.440,30	31.565,35	2,91%	70,00%	11.508,21	R\$ 22.095,75	30,00%	4.932,09	R\$ 9.469,61		-	R\$ -
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	15.808,70	24.819,62	2,29%	70,00%	11.066,09	R\$ 17.373,73	30,00%	4.742,61	R\$ 7.445,89		-	R\$ -
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= MÉDIA 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	474,27	343.589,60	31,64%	70,00%	331,99	R\$ 240.512,72	30,00%	142,28	R\$ 103.076,88		-	R\$ -
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 53 KM	m³	474,27	49.380,95	4,55%		-	R\$ -	40,00%	189,71	R\$ 19.752,38	60,00%	284,56	R\$ 29.628,57
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	14.207,30	22.305,43	2,05%		-	R\$ -	40,00%	5.682,92	R\$ 8.922,17	60,00%	8.524,38	R\$ 13.383,26
2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	568,31	392.912,44	36,18%		-	R\$ -	40,00%	227,32	R\$ 157.164,98	60,00%	340,99	R\$ 235.747,46
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 53 KM	m³	568,31	59.172,40	5,45%		-	R\$ -	40,00%	227,32	R\$ 23.668,96	60,00%	340,99	R\$ 35.503,44
2.8	ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO	m³	1.042,58	41.152,32	3,79%		-	R\$ -	40,00%	417,03	R\$ 16.460,93	60,00%	625,55	R\$ 24.691,39
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			TOTAL	R\$ 964.898,11	88,85%		1º MÊS	R\$ 279.982,20		2º MÊS	R\$ 345.961,79		3º MÊS	R\$ 338.954,12
3	SINALIZAÇÃO													
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	907,34	1.696,69	0,16%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	907,34	R\$ 1.696,69
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	85,40	2.379,19	0,22%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	85,40	R\$ 2.379,19
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m²	183,94	5.124,52	0,47%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	183,94	R\$ 5.124,52
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	638,00	21.015,68	1,94%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	638,00	R\$ 21.015,68
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	19,00	4.991,49	0,46%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	19,00	R\$ 4.991,49
TOTAL SINALIZAÇÃO			TOTAL	R\$ 35.207,57	3,24%		1º MÊS	R\$ -		2º MÊS	R\$ -		3º MÊS	R\$ 35.207,57
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES													
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	38,00	13.316,34	1,23%		-	R\$ -	80,00%	30,40	R\$ 10.653,07	20,00%	7,60	R\$ 2.663,27
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	6.576,12	9.666,85	0,89%		-	R\$ -		-	R\$ -	100,00%	6.576,12	R\$ 9.666,85
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			TOTAL	R\$ 22.983,19	2,12%		1º MÊS	R\$ -		2º MÊS	R\$ 10.653,07		3º MÊS	R\$ 12.330,12
TOTAIS				R\$ 1.085.948,28	100,0%		27,8%	301.485,24		34,7%	377.293,04		37,5%	407.170,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)							27,8%	301.485,24		62,5%	678.778,28		100,0%	1.085.948,28